

Relatório Global - Data: 14 de janeiro de 2021
 CRONOGRAMA - Execução de sistema de esgoto pluvial em galeria retangular a montante da Rua Adelino Lopes
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRUINHO
 Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 15 - TRUINHO



ITEM	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.036,46	25,00%	R\$ 3.036,46	25,00%	R\$ 3.036,46	25,00%	R\$ 3.036,46	25,00%	R\$ 12.145,83	100%
2 DEMOLIÇÕES	R\$ 4.363,40	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.363,40	100%
3 ESCAVACOES	R\$ 25.828,33	50,00%	R\$ 25.828,33	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 51.656,65	100%
4 ESTRUTURA	R\$ 52.513,85	30,00%	R\$ 87.523,08	50,00%	R\$ 35.009,23	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 175.046,16	100%
5 PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.316,22	50,00%	R\$ 12.316,22	50,00%	R\$ 24.632,43	100%
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 78.007,14	50,00%	R\$ 78.007,14	50,00%	R\$ 156.014,28	100%
7 SERVIÇOS FINAIS	R\$ 90,16	25,00%	R\$ 90,16	25,00%	R\$ 90,16	25,00%	R\$ 90,16	25,00%	R\$ 360,63	100%
TOTAL DA ETAPA	R\$85.832,19	20,23%	R\$116.478,02	27,46%	R\$128.459,20	30,28%	R\$93.449,97	22,03%	R\$424.219,38	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$85.832,19	20,23%	R\$202.310,21	47,69%	R\$330.769,41	77,97%	R\$424.219,38	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 15/12/2020
- Código: PCI.818,01
- Encargos: 111,10%
- BDI 24,39%
- Nome do Responsável: Airton Cairuza Pinheiro

 TRUINHO, 14 de janeiro de 2021.