

Relatório Global - Data: 02 de maio de 2022
Obra: Reforma na quadra de esportes da escola E.T.M. Farroupilha
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO



ITEM	ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		ETAPA 4		ETAPA 5		ETAPA 6		ETAPA 7		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.476,77	14,29%	R\$ 6.476,77	14,29%	R\$ 6.476,77	14,29%	R\$ 6.476,77	14,29%	R\$ 6.476,77	14,29%	R\$ 6.476,77	14,29%	R\$ 6.476,77	14,29%	R\$ 45.337,38	100%
2 REMOÇÕES	R\$ 888,10	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 888,10	100%
3 INFRAESTRUTURA	R\$ 76.274,20	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 76.274,20	100%
4 SUPRAESTRUTURA	R\$ 137.866,82	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 137.866,82	100%
5 FECHAMENTO DE QUADRA	R\$ -	0,00%	R\$ 74.888,06	20,00%	R\$ 112.332,10	0,00%	R\$ 74.888,06	0,00%	R\$ 74.888,06	0,00%	R\$ 37.444,03	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 374.440,32	100%
6 PAREDES E PAINEIS	R\$ -	0,00%	R\$ 45.100,54	50,00%	R\$ 45.100,54	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 90.201,07	100%
7 ESQUADRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ 27.367,50	50,00%	R\$ 27.367,50	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 54.734,99	100%
8 COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 35.033,54	20,00%	R\$ 87.583,84	0,00%	R\$ 35.033,54	0,00%	R\$ 17.516,77	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 175.167,68	100%
9 REVESTIMENTOS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 22.470,76	50,00%	R\$ 22.470,76	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 44.941,51	100%
10 PISOS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 98.824,45	20,00%	R\$ 98.824,45	20,00%	R\$ 98.824,45	20,00%	R\$ 197.648,90	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 494.122,24	100%
11 PINTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 62.687,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 62.687,40	100%
12 PLUVIAL	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 49.070,92	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 49.070,92	100%
13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - LOUÇAS, METAIS E APARELHOS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 13.020,95	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 13.020,95	100%
14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.853,85	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.853,85	100%
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO	R\$ 1.788,03	10,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.092,26	90,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 17.880,29	100%
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 48.396,88	100,00%	R\$ 48.396,88	100%
17 RAMPA ACESSÍVEL E ESCADARIA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 47.677,30	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 47.677,30	50,00%	R\$ 95.354,59	100%
18 QUADRA DE VÔLEI	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 41.630,84	30,00%	R\$ 41.630,84	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 55.507,79	40,00%	R\$ 138.769,48	100%
19 LIMPEZA	R\$ 428,66	16,67%	R\$ 428,66	16,67%	R\$ 428,66	16,67%	R\$ 428,66	16,67%	R\$ 428,66	16,67%	R\$ -	0,00%	R\$ 428,66	16,67%	R\$ 2.571,98	100%
TOTAL DA ETAPA	R\$223.722,58	11,62%	R\$154.261,53	8,01%	R\$348.034,30	18,07%	R\$381.374,30	19,81%	R\$337.926,68	17,55%	R\$ 321.773,86	16,71%	R\$158.487,40	8,23%	R\$1.925.580,65	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$223.722,58	11,62%	R\$377.984,11	19,63%	R\$726.018,40	37,70%	R\$1.107.392,71	57,51%	R\$1.445.319,39	75,06%	R\$ 1.429.166,57	91,77%	R\$1.603.806,79	100,00%		

Observações:
- Data base de referência: SINAPI 14/03/2022
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,52%
- BDI 23,87%
- Nome do Responsável: Fernando Azeredo Coutinho