

Relatório Global - Data: 13 de junho de 2022
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
 Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO



REFORMA NO PRÉDIO DA LOCUÇÃO E PRÉDIO G, LOCALIZADO NO PARQUE CAMBOATÁ

		ETAPA 1		ETAPA 2		TOTAL	
		VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1	COBERTURA	R\$ 1.563,50	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.563,50	100%
2	ESQUADRIAS	R\$ 290,39	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 290,39	100%
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 17,09	100,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 17,09	100%
4	ESQUADRIAS	R\$ 1.121,09	100,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.121,09	100%
5	PINTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 3.702,14	100,00%	R\$ 3.702,14	100%
6	COBERTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 2.103,11	100,00%	R\$ 2.103,11	100%
7	ESCADA	R\$ -	0,00%	R\$ 7.988,95	100,00%	R\$ 7.988,95	100%
8	VIDROS	R\$ -	0,00%	R\$ 628,02	100,00%	R\$ 628,02	100%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 171,90	50,00%	R\$ 171,90	50,00%	R\$ 343,79	100%
10	LIMPEZA FINAL	R\$ 63,45	50,00%	R\$ 63,45	50,00%	R\$ 126,90	100%
TOTAL DA ETAPA		R\$3.227,42	18,05%	R\$14.657,57	81,95%	R\$17.884,98	100%
TOTAL ACUMULADO		R\$3.227,42	18,05%	R\$17.884,98	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 16/05/2022
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,22%
- BDI 23,87%
- Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO

Triunfo/RS, 13 de junho de 2022.