



Cronograma - Data: Fevereiro de 2024

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEM JOZUÉ MACHADO DOS SANTOS

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

CRONOGRAMA								
ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		
		% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	R\$ 7.019,38	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	100,00%	R\$ 8.488,66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
3	INFRAESTRUTURA E TERRAPLENAGEM	60,00%	R\$ 23.645,23	40,00%	R\$ 15.763,49	0,00%	R\$ -	100,00%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	40,00%	R\$ 2.303,59	60,00%	R\$ 3.455,39	0,00%	R\$ -	100,00%
5	SUPRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO	0,00%	R\$ -	80,00%	R\$ 99.895,81	20,00%	R\$ 24.973,95	100,00%
6	PINTURAS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 49.546,41	100,00%
7	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.447,50	100,00%
TOTAL DA ETAPA		17,45%	R\$ 41.456,86	50,15%	R\$ 119.114,68	32,40%	R\$ 76.967,86	
TOTAL ACUMULADO		17,45%	R\$ 41.456,86	67,60%	R\$ 160.571,55	100,00%	R\$ 237.539,41	

Observações:

- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 12/23
- Encargos Sociais: 112,77%
- BDI: 22,83%
- Responsável Técnico: Humberto Brandão

Triunfo/RS, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024