



Cronograma - Data: Janeiro de 2025

Obra: RECUPERAÇÃO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 243 - TRIUNFO

CRONOGRAMA

ITEM		30 DIAS		60 DIAS		
		% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	R\$ 4.093,95	0,00%	R\$ -	100,00%
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	100,00%	R\$ 82,95	0,00%	R\$ -	100,00%
3	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.881,99	100,00%
4	PINTURAS	40,00%	R\$ 3.804,91	60,00%	R\$ 5.707,37	100,00%
5	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	60,00%	R\$ 189,02	40,00%	R\$ 126,01	100,00%
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20,00%	R\$ 400,73	80,00%	R\$ 1.602,94	100,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	R\$ 2.937,75	0,00%	R\$ -	100,00%
TOTAL DA ETAPA		48,30%	R\$ 11.509,31	51,70%	R\$ 12.318,31	
TOTAL ACUMULADO		48,30%	R\$ 11.509,31	100,00%	R\$ 23.827,62	

Observações:

terça-feira, 7 de janeiro de 2025

- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 11/24

ORSE 05/2024

- Encargos Sociais: 112,88%

- BDI: 23,32%

- Responsável Técnico: Victória Pereira Freitas