



Cronograma - Data: Junho de 2026
Obra: AMPLIAÇÃO - EMEI MUNDO ENCANTADO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

CRONOGRAMA																
ITEM		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		
		% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)											% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	
1	SERVÇOS INICIAIS	60,00%	R\$ 25.963,85	30,00%	R\$ 12.981,92	10,00%	R\$ 4.327,31	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
2	INFRAESTRUTURA	60,00%	R\$ 99.673,96	30,00%	R\$ 49.836,98	10,00%	R\$ 16.612,33	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
3	FECHAMENTOS (PAREDES E DIVISÓRIAS)	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 30.744,65	70,00%	R\$ 71.737,52	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
4	SUPRAESTRUTURA	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 104.145,29	50,00%	R\$ 173.575,49	20,00%	R\$ 69.430,19	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
5	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 29.800,28	70,00%	R\$ 69.533,99	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%
6	REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS DE PAREDE E PISO	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 58.930,77	30,00%	R\$ 88.396,15	50,00%	R\$ 147.326,92	0,00%	R\$ -	100,00%
7	COBERTURA	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 48.012,03	30,00%	R\$ 72.018,04	40,00%	R\$ 96.024,06	10,00%	R\$ 24.006,01	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 26.432,85	10,00%	R\$ 5.286,57	25,00%	R\$ 13.216,43	5,00%	R\$ 2.643,29	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 5.286,57	100,00%
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 52.550,08	10,00%	R\$ 10.510,02	25,00%	R\$ 26.275,04	5,00%	R\$ 5.255,01	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 10.510,02	100,00%
10	INSTALAÇÃO DE GÁS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 2.522,58	40,00%	R\$ 2.522,58	20,00%	R\$ 1.261,29	100,00%
11	CERCAMENTO	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 2.086,69	80,00%	R\$ 8.346,77	100,00%
12	SERVÇOS FINAIS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.575,60	100,00%
TOTAL DA ETAPA		8,54%	R\$ 125.637,80	18,82%	R\$ 276.691,77	19,18%	R\$ 282.049,22	16,71%	R\$ 245.664,73	16,35%	R\$ 240.369,05	16,86%	R\$ 247.960,24	3,54%	R\$ 51.986,26	
TOTAL ACUMULADA		8,54%	R\$ 125.637,80	27,36%	R\$ 402.329,58	46,55%	R\$ 684.378,80	63,25%	R\$ 930.043,54	79,60%	R\$ 1.170.412,59	96,46%	R\$ 1.418.372,82	100,00%	R\$ 1.470.359,08	

Observações:
- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 05/26
- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: 22,47%
- Responsável Técnico: Victória Pereira Freitas

terça-feira, 14 de julho de 2026