

Relatório Global - Data: 30 DE AGOSTO DE 2022

CRONOGRAMA - PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DE RUAS DO MUNICÍPIO - RUA OLINTO PEREIRA, RUA FRANCISCO MEGNOT PADILHA E RUA JOSUÉ MACHADO DOS SANTOS

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO



ITEM	ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		ETAPA 4		ETAPA 5		ETAPA 6		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1. Serviços Iniciais	R\$ 2.757,88	29,43%	R\$ 1.322,76	14,11%	R\$ 1.322,76	14,11%	R\$ 1.322,76	14,11%	R\$ 1.322,76	14,11%	R\$ 1.322,76	14,11%	R\$ 9.371,70	2,06%
2. Terraplanagem	R\$ 13.546,98	50,00%	R\$ 13.546,98	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 27.093,96	5,94%
3. Microdrenagem	R\$ -	0,00%	R\$ 20.827,94	50,00%	R\$ 20.827,94	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 41.655,87	9,14%
4. Pavimentação	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 186.887,01	50,00%	R\$ 186.887,01	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 373.774,02	81,97%
5. Sinalização	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.096,76	100,00%	R\$ 4.096,76	0,90%
TOTAL DA ETAPA	R\$16.304,86	3,58%	R\$35.697,68	7,83%	R\$22.150,70	4,86%	R\$188.209,77	41,27%	R\$188.209,77	41,27%	R\$5.419,52	1,19%	R\$455.992,31	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$16.304,86	3,58%	R\$52.002,54	11,40%	R\$74.153,24	16,26%	R\$262.363,01	57,54%	R\$450.572,79	98,81%	R\$455.992,31	100%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 10/08/2022
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,22%
- BDI: 23,38%
- Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO

Triunfo/RS, 30 de agosto de 2022