

30



Relatório Global - Data: 03/06/2020

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE TRIUNFO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

LIVRETO Nº 001 - LOMPO DE PROJEÇÃO DE OBRAS																	
ITEM	ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		ETAPA 4		ETAPA 5		ETAPA 6		ETAPA 7		TOTAL		
	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$2.664,17	100%												R\$2.664,17	100,00%	
2	INFRAESTRUTURA	R\$11.518,06	80%	R\$2.879,51	20%										R\$14.397,57	100,00%	
3	SUPRAESTRUTURA			R\$15.590,00	75%	R\$5.196,67	25%								R\$20.786,66	100,00%	
4	PAREDES E PAINÉIS					R\$11.968,22	70%	R\$5.129,24	30%						R\$17.097,45	100,00%	
5	ESQUADRIAS														R\$16.803,18	100,00%	
6	COBERTURAS E PROTEÇÕES			R\$2.056,70	10%	R\$10.278,49	50%	R\$16.803,18	100%						R\$20.556,98	100,00%	
7	REVESTIMENTO							R\$8.222,79	40%	R\$16.823,94	45%	R\$9.346,63	25%	R\$11.215,96	30%	R\$37.386,53	100,00%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$2.823,64	10%			R\$5.647,29	20%	R\$5.647,29	20%	R\$8.470,93	30%	R\$3.026,40	50%	R\$28.236,43	100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$18.033,70	30%	R\$3.026,40	50%	R\$3.026,40	50%	R\$60.112,32	100,00%
10	CERCAMENTO							R\$76,64	20%	R\$76,64	20%	R\$42.078,62	70%	R\$3.026,40	50%	R\$60.112,32	100,00%
11	SERVIÇOS FINAIS									R\$76,64	20%	R\$114,96	60%	R\$114,96	60%	R\$383,19	100,00%
TOTAL DA ETAPA		R\$14.182,23		R\$23.348,85		R\$33.090,66		R\$52.703,07		R\$33.104,25		R\$64.906,87		R\$3.141,36		R\$224.477,28	100%
TOTAL ACUMULADO		R\$14.182,23	6,32%	R\$37.531,08	16,72%	R\$70.621,73	31,46%	R\$123.324,80	54,94%	R\$156.429,05	69,69%	R\$221.335,92	98,60%	R\$224.477,28	100,00%		

Observações:


- Data base de referência: SINAPI 15/05/2020

- Código: PCI.818.01

- Encargos: 110,61%

- BDI: 24,39%

- Nome do Responsável: Paula Orvana Guimarães Wiebelling


 Paula Orvana G. Wiebelling
 Matrícula nº 15026-6
 Eng.ª Civil CREA/RS 217401