

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	PREÇO (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	2.355,34	50,00	1.177,67	16,67	332,56	16,67	332,56	16,67	332,56
2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	3.297,37	100,00	3.297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. PAREDES	1.757,61	30,00	527,28	70,00	1.230,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4. COBERTURA	3.553,60	0,00	0,00	30,00	1.066,08	70,00	2.487,52	0,00	0,00
5. REVESTIMENTOS	16.359,69	0,00	0,00	80,00	13.087,76	20,00	3.271,94	0,00	0,00
6. ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	9.517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.517,16
7. PINTURAS	2.419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	483,85	80,00	1.935,40
8. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	11.108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.108,57
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.258,88	0,00	0,00	10,00	525,89	20,00	1.051,78	70,00	3.681,22
10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.713,40	0,00	0,00	10,00	471,34	20,00	942,68	70,00	3.299,38
11. MONTA-CARGA	32.560,00					30,00	9.768,00	70,00	22.792,00
12. SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	4.810,19	17,00	817,73	17,00	817,73	17,00	817,73	49,00	2.356,99
TOTAL SEM BDI	97.711,07	5,96	5.820,45	18,00	17.591,67	19,67	19.216,05	56,37	55.083,29
BDI	21.279,22	5,96	1.267,47	18,00	3.831,06	19,67	4.184,81	56,37	11.995,87
TOTAL	118.990,28	5,96	7.087,53	18,00	21.422,73	19,67	23.400,87	56,37	67.079,15
TOTAL ACUMULADO		5,96	7.087,53	23,96	28.510,26	43,63	51.911,13	100,00	118.990,28



LUCILA
 Assinado de forma digital por
 LUCILA
 SOMMER:979640
 Dados: 2020.09.18 12:45:51
 -03'00'
 50087