

75/10/2021



Relatório Global - Data: 24 de junho de 2021

CRONOGRAMA - Adequação do acesso quanto a acessibilidade no prédio da FAPETRI/SEMPLE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	1º Mês		2º Mês		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 680,39	50,00%	R\$ 680,39	50,00%	R\$ 1.360,77	100%
2 ACESSO	R\$ 4.849,03	50,00%	R\$ 4.849,03	50,00%	R\$ 9.698,06	100%
3 REVESTIMENTOS	R\$ 521,82	20,00%	R\$ 2.087,27	80,00%	R\$ 2.609,09	100%
4 ESQUADRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ 1.397,92	100,00%	R\$ 1.397,92	100%
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00%	R\$ 4.972,75	100,00%	R\$ 4.972,75	100%
6 SERVIÇOS FINAIS	R\$ 993,83	50,00%	R\$ 993,83	50,00%	R\$ 1.987,65	100%
TOTAL DA ETAPA	R\$7.045,06	31,98%	R\$14.981,18	68,02%	R\$22.026,24	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$7.045,06	31,98%	R\$22.026,24	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 11/06/2021
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,10%
- BDI: 24,39%

Eduardo Preuss Da Silva

Engenheiro Civil

CREA/RS 216.639

Triunfo/RS, 24 de junho de 2021