

Relatório Global - Data: 29 de junho de 2021

CRONOGRAMA - Obra: Construção de casas populares em Triunfo/RS - Tipologia 03

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO



ITEM		1º Mês		2º Mês		3º Mês		TOTAL	
		VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.300,84	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.300,84	100%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 14.280,71	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 14.280,71	100%
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 2.052,44	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.052,44	100%
4	PAREDES	R\$ -	0,00%	R\$ 7.991,65	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.991,65	100%
5	COBERTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 8.402,02	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.402,02	100%
6	ESQUADRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ 8.770,50	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.770,50	100%
7	REVESTIMENTOS	R\$ -	0,00%	R\$ 8.181,44	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.181,44	100%
8	PISO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.913,39	100,00%	R\$ 2.913,39	100%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.687,39	100,00%	R\$ 9.687,39	100%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.721,87	100,00%	R\$ 4.721,87	100%
11	LIMPEZA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 71,51	100,00%	R\$ 71,51	100%
TOTAL DA ETAPA		R\$18.633,99	26,86%	R\$33.345,61	48,07%	R\$17.394,16	25,07%	R\$69.373,76	100%
TOTAL ACUMULADO		R\$18.633,99	26,86%	R\$51.979,60	74,93%	R\$69.373,76	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 11/06/2021
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 110,61%
- BDI 24,39%
- Nome do Responsável: Aline Almeida da Silva

TRIUNFO, 01 de julho de 2021