



Relatório Global - Data: 06 de dezembro de 2021
CRONOGRAMA - REFORMA ESCOLA CRIANÇA FELIZ
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1 SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.127,44	100,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.127,44	100%
2 PINTURA	R\$ 9.121,74	25,00%	R\$ 9.121,74	25,00%	R\$ 9.121,74	25,00%	R\$ 9.121,74	25,00%	R\$ 36.486,94	100%
3 COBERTURA	R\$ 31.299,99	25,00%	R\$ 62.599,99	50,00%	R\$ 31.299,99	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 125.199,97	100%
4 DRENAGEM		0,00%		0,00%	R\$ 22.378,80	60,00%	R\$ 14.919,20	40,00%	R\$ 37.298,00	100%
5 REVESTIMENTO DE PISO		0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.090,09	100,00%	R\$ 4.090,09	100%
6 SERVIÇOS FINAIS		0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.717,66	100,00%	R\$ 2.717,66	100%
TOTAL DA ETAPA	R\$42.549,17	20,46%	R\$71.721,72	34,49%	R\$62.800,53	30,20%	R\$30.848,69	14,84%	R\$207.920,10	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$42.549,17	20,46%	R\$114.270,89	54,96%	R\$177.071,42	85,16%	R\$207.920,10	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 20/09/2021
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,10%
- BDI: 23,87%
- Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO

Triunfo/RS, 06 de dezembro de 2021