



Relatório Global - Data: 08 de fevereiro de 2022
CRONOGRAMA - REFORMA ESCOLA CRIANÇA FELIZ
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1 SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.127,44	100,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.127,44	100%
2 PINTURA	R\$ 9.922,38	25,00%	R\$ 9.922,38	25,00%	R\$ 9.922,38	25,00%	R\$ 9.922,38	25,00%	R\$ 39.689,52	100%
3 COBERTURA	R\$ 34.756,47	25,00%	R\$ 69.512,95	50,00%	R\$ 34.756,47	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 139.025,89	100%
4 DRENAGEM		0,00%		0,00%	R\$ 13.956,34	60,00%	R\$ 9.304,22	40,00%	R\$ 23.260,56	100%
5 REVESTIMENTO DE PISO		0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.099,23	100,00%	R\$ 4.099,23	100%
6 SERVIÇOS FINAIS		0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.717,66	100,00%	R\$ 2.717,66	100%
TOTAL DA ETAPA	R\$46.806,29	22,19%	R\$79.435,33	37,66%	R\$58.635,19	27,80%	R\$26.043,49	12,35%	R\$210.920,30	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$46.806,29	22,19%	R\$126.241,62	59,85%	R\$184.876,81	87,65%	R\$210.920,30	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 15/01/2022
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,10%
- BDI: 23,87%
- Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO

Triunfo/RS, 08 de fevereiro de 2022