

Relatório Global - Data: 23 de agosto de 2022
 Obra: Reforma na quadra de esportes da escola E.T.M. Farroupilha
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
 Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 15 - TRIUNFO



ITEM	ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		ETAPA 4		ETAPA 5		ETAPA 6		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.870,16	16,67%	R\$ 7.870,16	16,67%	R\$ 7.870,16	16,67%	R\$ 7.870,16	16,67%	R\$ 7.870,16	16,67%	R\$ 7.870,16	16,67%	R\$ 47.220,93	100%
2 REMOÇÕES	R\$ 900,98	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 900,98	100%
3 INFRAESTRUTURA	R\$ 86.960,86	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 86.960,86	100%
4 SUPRAESTRUTURA	R\$ 140.270,21	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 140.270,21	100%
5 FECHAMENTO DE QUADRA	R\$ 72.773,27	20,00%	R\$ 145.546,54	40,00%	R\$ 145.546,54	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 363.866,34	100%
6 PAREDES E PAINEIS	R\$ -	0,00%	R\$ 90.664,00	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 90.664,00	100%
7 ESQUADRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ 27.449,34	50,00%	R\$ 27.449,34	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 54.898,67	100%
8 COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ -	0,00%	R\$ 45.713,99	50,00%	R\$ 45.713,99	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 91.427,98	100%
9 REVESTIMENTOS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 23.069,44	50,00%	R\$ 23.069,44	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 46.138,87	100%
10 PISOS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 20.359,20	30,00%	R\$ 20.359,20	30,00%	R\$ 27.145,60	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 67.864,01	100%
11 PINTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 52.748,22	50,00%	R\$ 52.748,22	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 105.496,44	100%
12 PLUVIAL	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 150.036,97	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 150.036,97	100%
13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - LOUÇAS, METAIS E APARELHOS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.898,45	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.898,45	100%
14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.688,34	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.688,34	100%
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO	R\$ 9.359,46	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.359,46	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 18.718,92	100%
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 47.631,76	100,00%	R\$ 47.631,76	100%
17 RAMP ACESSÍVEL E ESCADARIA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 49.039,85	50,00%	R\$ 49.039,85	50,00%	R\$ 98.079,70	100%
18 QUADRA DE VÓLEI	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 89.812,50	30,00%	R\$ 89.812,50	30,00%	R\$ 119.750,00	40,00%	R\$ 299.375,01	100%
19 EQUIPAMENTOS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 38.216,08	100,00%	R\$ 38.216,08	100%
20 LIMPEZA	R\$ 265,70	16,67%	R\$ 265,70	16,67%	R\$ 265,70	16,67%	R\$ 265,70	16,67%	R\$ 265,70	16,67%	R\$ 265,70	16,67%	R\$ 1.594,20	100%
TOTAL DA ETAPA	R\$318.400,63	18,03%	R\$317.509,72	17,98%	R\$270.274,35	15,30%	R\$344.162,19	19,49%	R\$252.828,28	14,32%	R\$262.773,55	14,88%	R\$1.765.948,72	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$318.400,63	18,03%	R\$635.910,35	36,01%	R\$906.184,70	51,31%	R\$1.250.346,89	70,80%	R\$1.503.175,17	85,12%	R\$1.765.948,72	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 12/07/2022
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,22%
- BDI: 23,87%
- Nome do Responsável: Fernando Azeredo Coutinho

TRIUNFO, 23 de agosto de 2022