

	CRONOGRAMA			
	Obra: CONCLUSÃO DA EMEF CANTÃO (QORPO SANTO)		DATA	14/02/2023
	Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO		BDI:	24,39%
	Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO		ENCARGOS:	111,22%
	SINAPI PCI.818.01 DATA BASE 05/12/2022			

ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		ETAPA 4		ETAPA 5		ETAPA 6		ETAPA 7		ETAPA 8		ETAPA 9		ETAPA 10		TOTAL	
		VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	R\$ 164.963,29	100%
2	QUADRA	R\$ -	0,00%	R\$ 57.428,84	33,33%	R\$ 57.428,84	33,33%	R\$ 57.428,84	33,33%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 172.286,52	100%
3	ALVENARIA	R\$ 20.514,34	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 20.514,34	100%
4	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.663,39	50,00%	R\$ 29.663,39	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 59.786,77	100%
5	COBERTURAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 43.051,05	33,33%	R\$ 43.051,05	33,33%	R\$ 43.051,05	33,33%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 129.153,14	100%
6	ESQUADRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ 100.737,74	20,00%	R\$ 100.737,74	20,00%	R\$ 100.737,74	20,00%	R\$ 100.737,74	20,00%	R\$ 100.737,74	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 503.688,68	100%
7	PINTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 58.396,47	33,33%	R\$ 58.396,47	33,33%	R\$ 58.396,47	33,33%	R\$ -	0,00%	R\$ 175.195,40	100%
8	PASSARELAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 37.196,55	20,00%	R\$ 74.393,09	40,00%	R\$ 37.196,55	20,00%	R\$ 37.196,55	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 185.982,73	100%
9	RESERVATÓRIO ENTERRADO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.257,50	33,33%	R\$ 15.257,50	33,33%	R\$ 15.257,50	33,33%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 45.772,49	100%
10	SUBESTAÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 18.314,24	33,33%	R\$ 18.314,24	33,33%	R\$ 18.314,24	33,33%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 54.942,72	100%
11	EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 23.062,05	30,00%	R\$ 23.062,05	30,00%	R\$ 30.789,40	40,00%	R\$ 76.973,49	100%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 27.777,25	30,00%	R\$ 37.036,34	40,00%	R\$ 27.777,25	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 92.590,84	100%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 17.599,70	50,00%	R\$ 17.599,70	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 35.199,40	100%
14	VIDROS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 40.600,91	50,00%	R\$ 40.600,91	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 81.201,82	100%
15	DIVERSOS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 30.649,75	100,00%	R\$ 30.649,75	100%
16	INSTALAÇÕES DE COM. E PREV. INCENDIOS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.695,61	100,00%	R\$ 4.695,61	100%
17	RETRABALHO	R\$ 67.246,61	10,00%	R\$ 67.246,61	10,00%	R\$ 67.246,61	10,00%	R\$ 67.246,61	10,00%	R\$ 67.246,61	10,00%	R\$ 67.246,61	10,00%	R\$ 67.246,61	10,00%	R\$ 67.246,61	10,00%	R\$ 67.246,61	10,00%	R\$ 67.246,61	10,00%	R\$ 672.466,07	100%
TOTAL DA ETAPA		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	R\$2.506.063,06	100%
TOTAL ACUMULADO		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		

  
 Airton Calurga Pinheiro  
 Engenheiro Civil - CREA/RS 78901

Triunfo/RS, 14 de fevereiro de 2023.