



Cronograma - Data: Junho de 2023

Obra: COBERTURA PÁTIO ESCOLA LIBERATO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

ITEM		CRONOGRAMA					
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
		% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO	VALOR (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	27,50%	R\$ 348,69	36,50%	R\$ 462,81	36,00%	R\$ 456,47
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	R\$ 2.528,43	0,00%	-	0,00%	-
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	80,00%	R\$ 2.489,27	0,00%	-	20,00%	R\$ 622,32
4	INFRAESTRUTURA E TERRAPLENAGEM	80,00%	R\$ 21.968,36	20,00%	R\$ 5.492,09	0,00%	-
5	SUPRAESTRUTURA	0,00%	-	60,00%	R\$ 32.152,39	40,00%	R\$ 21.434,92
6	COBERTURA	0,00%	-	20,00%	R\$ 7.021,46	80,00%	R\$ 28.085,86
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	90,00%	R\$ 3.300,23	10,00%	R\$ 366,69	0,00%	-
8	PINTURAS	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	R\$ 309,51
9	PISO E PAVIMENTAÇÃO	0,00%	-	60,00%	R\$ 11.940,40	40,00%	R\$ 7.960,26
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	-	60,00%	R\$ 4.444,20	40,00%	R\$ 2.962,80
11	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	R\$ 643,86
TOTAL DA ETAPA		19,77%	R\$ 30.634,98	39,92%	R\$ 61.880,03	40,31%	R\$ 62.476,00
TOTAL ACUMULADO		19,77%	R\$ 30.634,98	59,69%	R\$ 92.515,01	100,00%	R\$ 154.991,01

Observações:

- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 05/23

- Encargos Sociais: 111,10%

- BDI: 22,51%

- Responsável Técnico: Humberto Brandão

Triunfo/RS, quinta-feira, 6 de julho de 2023

Humberto Brandão  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 247391